

平成25年度

中城湾港泡瀬地区環境監視委員会

第2回 委員会資料

事業進捗状況及び平成26年度工事予定

平成26年3月10日

内閣府沖縄総合事務局開発建設部
沖縄県土木建築部
一般財団法人みなと総合研究財団

目 次

1.	事業進捗状況	P1						
2.	平成26年度予定工事内容	P2						
3.	工事における環境監視について	P3						
	<table border="1"><tr><td>参考</td><td>工事中の濁り監視地点の配置の考え方(平成26年度)</td><td>P5</td></tr><tr><td>参考</td><td>工事におけるモニタリングフィードバック</td><td>P6</td></tr></table>	参考	工事中の濁り監視地点の配置の考え方(平成26年度)	P5	参考	工事におけるモニタリングフィードバック	P6	
参考	工事中の濁り監視地点の配置の考え方(平成26年度)	P5						
参考	工事におけるモニタリングフィードバック	P6						

2. 平成26年度予定工事の内容

区分	工種	工事概要(予定)	平成26年度															
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
国	護岸工事	<ul style="list-style-type: none"> え・う護岸築造 L=269m い護岸築造 L=274m ホ護岸築造 L=513m 護岸築堤 																
	浚渫工事	<ul style="list-style-type: none"> 浚渫土砂 V=48万m³ (新港地区41万m³) 揚土土砂 V=48万m³ 																
	仮設棧橋	仮設棧橋撤去L=128m																
県	潜堤工事	潜堤 L=160m																
	養浜工事	養浜工 V=8万m ³																
	仮航路浚渫工事	仮航路浚渫 V=3万m ³																
	橋梁/仮棧橋工事	仮棧橋 L=300m																
	橋梁/ヤード地盤改良工事	ヤード地盤改良 A=2万m ²																

