

平成25年度

中城湾港泡瀬地区環境監視委員会

第2回 委員会資料

事業進捗状況及び平成26年度工事予定

平成26年3月10日

内閣府沖縄総合事務局開発建設部
沖縄県土木建築部
一般財団法人みなと総合研究財団

目 次

1.	事業進捗状況	P1
2.	平成26年度予定工事内容	P2
3.	工事における環境監視について	P3
	参考 工事中の濁り監視地点の配置の考え方(平成26年度)	P5
	参考 工事におけるモニタリングフィードバック	P6

1. 事業進捗状況



2. 平成26年度予定工事の内容

区分	工種	工事概要(予定)	平成26年度													
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
国	護岸工事	・え・う護岸築造 L=269m ・い護岸築造 L=274m ・ホ護岸築造 L=513m ・護岸築堤		← 陸上工事					陸上・海上工事							
	浚渫工事	・浚渫土砂 V=48万 ^m ³ (新港地区41万 ^m ³) ・揚土土砂 V=48万 ^m ³														
	仮設棧橋	・仮設棧橋撤去L=128m														
県	潜堤工事	・潜堤 L=160m														
	養浜工事	・養浜工 V=8万 ^m ³		汚濁防止膜存置												
	仮航路浚渫工事	・仮航路浚渫 V=3万 ^m ³														
	橋梁/仮棧橋工事	・仮棧橋 L=300m														
	橋梁/ヤード地盤改良工事	・ヤード地盤改良 A=2万 ^m ²														

